隧道裂縫維修報告



報告編號:issue_2023_10_27_10_00_00

時間戳記:2023-10-27 10:00:00

裂縫長度:15.5公分 裂縫寬度:10.2公分

位置:mountain 材料:concrete

裂縫位置:A

檢修人員:張工程師

風險等級:High

處理方案:

針對裂縫區域進行表面清潔與封閉作業,預留灌漿孔後,採用高壓設備注入環氧樹脂,使材料充分滲透裂縫內部,待樹脂固化後移除封層並整平表面,以恢復結構完整性並防止滲漏與 劣化。